

แผนดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการสื่อสารสองทาง

ที่	รายการ	ระยะเวลา	เริ่มต้น	เสร็จสิ้น
1.	การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง	45 วัน	9 ก.พ. 62	25 มี.ค. 62
2.	งานเตรียมการ	18 วัน	9 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62
3.	จัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียดของโครงการทั้งหมด	6 วัน	9 ก.พ. 62	14 ก.พ. 62
4.	จัดหาทีมงานในการติดตั้ง	15 วัน	9 ก.พ. 62	23 ก.พ. 62
5.	งานจัดทำเอกสารควบคุมงานติดตั้ง	5 วัน	9 ก.พ. 62	13 ก.พ. 62
6.	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งในโครงการ	20 วัน	9 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62
7.	งานจัดส่งของติดตั้ง	3 วัน	1 มี.ค. 62	3 มี.ค. 62
8.	งานติดตั้งอุปกรณ์ site โรงเรียน	22 วัน	4 มี.ค. 62	25 มี.ค. 62
9.	ติดตั้งโรงเรียนพื้นที่ภาคกลาง	13 วัน	4 มี.ค. 62	16 มี.ค. 62
10.	ติดตั้งโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้	13 วัน	4 มี.ค. 62	16 มี.ค. 62
11.	ติดตั้งโรงเรียนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	13 วัน	4 มี.ค. 62	16 มี.ค. 62
12.	ติดตั้งโรงเรียนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	13 วัน	4 มี.ค. 62	16 มี.ค. 62
13.	ติดตั้งโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13 วัน	4 มี.ค. 62	16 มี.ค. 62
14.	ทำการเก็บงาน site ที่ Error ไม่ตรงตามแผน	5 วัน	17 มี.ค. 62	21 มี.ค. 62
15.	จัดทำเอกสารส่งมอบงาน	2 วัน	20 มี.ค. 62	21 มี.ค. 62
16.	ส่งเอกสารให้คณะกรรมการตรวจรับ	4 วัน	22 มี.ค. 62	25 มี.ค. 62

หมายเหตุ : บริษัท ฯ จะประสานกับแต่ละโรงเรียน เพื่อเข้าพื้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์ อีกครั้ง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้ข้อมูลติดต่อกับโรงเรียนไว้แล้ว