



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ที่..... วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เรื่องเดิม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งขอความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบกลาง และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก่อกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ข้อเท็จจริง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อมูล งบลงทุน ทุกรายการแล้วปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่พ้นกำหนดการส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๔๗ โรงเรียน ๖๖ รายการ และให้โรงเรียนเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งหลักฐานเบิกจ่ายโดยด่วน และรายงานผลการดำเนินการว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในวันใด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -

ข้อพิจารณา -

ข้อเสนอแนะ เห็นควร แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้ง โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔๗ โรงเรียน
๒. แจ้ง นางเนตรชนก ศรีรัตน์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. แจ้ง นางสาวอุมาพร ขุนรัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

เอกสารแนบ : หนังสือ การเงินฯ , สิ่งที่มาด้วย ,

(นางสาวสุไพบี อูมา)

ลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางเนตรชนก ศรีรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๙ มี.ค. ๒๕๖๑

ชอบ

มอบ ผอ.กลุ่มแจ้งผ่านกลุ่มไลน์แจ้งราชการ ฯ ด้วย

(นายสมบุรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๑๑๙๙



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
๑๒/๑๓ หมู่ที่ ๒ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เรงรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบลงทุน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔๗ โรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๕๗๒๑
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ ที่ยังไม่ส่งเบิก จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ แจ้งข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบกลาง และงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก่อกำหนดให้ผู้พันได้ทันตามที่กำหนดโดยถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน คือ

๑. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) การกำหนดวงงาน ต้องกำหนดให้สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ให้ทำสัญญาทันที หรืออย่างช้าภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การกำหนดวงงาน ระยะเวลาในการดำเนินการให้สอดคล้องกับงาน และบริหารสัญญาให้สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยรายการค่าก่อสร้างที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ทำสัญญาก่อนนี้ผู้พันให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรายการค่าก่อสร้างที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๒ ล้านบาท ให้ทำสัญญาก่อนนี้ผู้พันให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อมูล งบลงทุน ทุกรายการแล้ว ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานเบิกแต่พันกำหนดการส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๔๗ โรงเรียน ๖๖ รายการ รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและขอให้ทุกโรงเรียนเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งหลักฐานเบิกจ่ายโดยด่วน ในการนี้ ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในวันใด โดยรายงานภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อจะให้คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการติดตามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕, www.sea12.go.th

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 2560) ที่ยังไม่ส่งเบิก

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า10 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม

ที่	โรงเรียน	ชื่อรายการ	ก่อนนี้ PO	เริ่มสัญญา	งวดที่	จำนวนเงิน/งวด	กำหนดส่งมอบ	คาดว่าจะเบิกได้ในวันเดือนปี	หมายเหตุ
1	เกาะจันทร์ประชาภิบาล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	748,000.00	8 ม.ค. 61	1	748,000.00	12 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
2	เขาพังไกร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	660,000.00	3 ม.ค. 61	1	660,000.00	5 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
3	ควนเกษสุทธีวิทยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	438,700.00	3 ม.ค. 61	1	438,700.00	5 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
4	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	2,600,400.00	16 ก.พ. 61	1	2,600,400.00	17 พ.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
5	เฉลิมราชประชาอุทิศ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น							ประกาศครั้งที่ 2
6	ชะอวด	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,716,000.00	11 ม.ค. 61	1	686,400.00	18 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				19 ก.พ. 61	2	1,029,600.00	10 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
7	ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,900,000.00	18 ธ.ค. 60	1	304,000.00	11 ม.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				18 ธ.ค. 60	2	893,000.00	15 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				18 ธ.ค. 60	3	703,000.00	15 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
8	ชะอวดวิทยาคาร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	450,000.00	8 ธ.ค. 60	1	450,000.00	6 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
9	เชียรใหญ่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,096,900.00	3 ม.ค. 61	1	1,096,900.00	20 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
10	ตรินิมิตรวิทยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	2,282,000.00	12 ธ.ค. 60	1	570,500.00	20 ม.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				12 ธ.ค. 60	2	570,500.00	20 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				12 ธ.ค. 60	3	1,141,000.00	15 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
11	เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	2,600,000.00	18 ม.ค. 61	1	2,600,000.00	19 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
12	ทางพูนวิทยาคาร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,297,100.00	27 พ.ย. 60	2	1,297,100.00	25 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
13	ท่านครุณาวโรภาสอุทิศ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,666,000.00	26 ธ.ค. 60	1	1,666,000.00	24 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
14	นบพิตำวิทยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,200,000.00	1 ธ.ค. 60	1	540,000.00	20 ม.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				1 ธ.ค. 60	2	660,000.00	12 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
15	นพคุณประชาสรรค์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,335,000.00	19 ธ.ค. 60	1	500,000.00	15 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				19 ธ.ค. 60	2	835,000.00	19 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
16	ปากพูน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	871,000.00	8 ก.พ. 61	1	871,000.00	8 เม.ย. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด

ที่	โรงเรียน	ชื่อรายการ	ก่อกนี้ PO	เริ่มสัญญา	งวดที่	จำนวนเงิน/งวด	กำหนดส่งมอบ	คาดว่าจะเบิกได้ในวันเดือนปี	หมายเหตุ
17	มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,900,000.00	23 ม.ค. 61	1	950,000.00	27 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				28 ก.พ. 61	2	950,000.00	2 เม.ย. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
18	โมคลานประชาสรรค์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	628,050.00	23 ม.ค. 61	1	628,050.00	31 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
19	ละอวยพิทยานุสรณ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	718,000.00	26 ก.พ. 61	1	718,000.00	8 เม.ย. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
20	โสภณคณาภรณ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,154,640.00	23 ม.ค. 61	1	577,320.00	20 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				21 ก.พ. 61	2	577,320.00	30 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
21	กษตราพิชากร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	648,000.00	14 ธ.ค. 60	1	259,200.00	25 ม.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				14 ธ.ค. 60	2	388,800.00	29 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
22	เขาชัยสน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,520,000.00	12 ธ.ค. 60	1	1,520,000.00	7 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
23	ควนขนุน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,770,000.00	12 ธ.ค. 60	1	1,062,000.00	10 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				11 ก.พ. 61	2	708,000.00	11 เม.ย. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
24	ควนพระสาครินทร์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,250,000.00	18 ธ.ค. 60	1	1,250,000.00	15 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
25	ตะโหมด	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,015,000.00	24 พ.ย. 60	1	1,015,000.00	14 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
26	นาขาคติพิทยาคาร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,230,000.00	6 ธ.ค. 60	1	1,230,000.00	16 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
27	นิคมควนขนุนวิทยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	721,000.00	13 ธ.ค. 60	1	360,500.00	26 ม.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				13 ธ.ค. 60	2	360,500.00	12 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
28	บางแก้วพิทยาคม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	800,000.00	22 ธ.ค. 60	1	800,000.00	12 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
29	ประชานำรุง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	230,525.00	18 ม.ค. 61	1	230,525.00	10 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
			310,642.00	18 ม.ค. 61	1	310,642.00	29 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
			1,063,419.00	18 ม.ค. 61	1	319,025.70	27 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
				28 ก.พ. 61	2	744,393.30	29 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
30	ปากพะยูนพิทยาคาร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	695,000.00	23 ม.ค. 61	1	695,000.00	15 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
31	พรหมพิณดิชัยบุรี	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	824,000.00	26 ธ.ค. 60	1	824,000.00	24 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน

ที่	โรงเรียน	ชื่อรายการ	ก่อนนี้ PO	เริ่มสัญญา	งวดที่	จำนวนเงิน/งวด	กำหนดส่งมอบ	คาดว่าจะเบิกได้ในวันเดือนปี	หมายเหตุ
32	พัทลุงพิทยาคม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	49,955.40	21 พ.ย. 60	1	49,955.40	1 ธ.ค. 60		เบิกแล้ว 1 ก.พ. 61
			919,633.50	21 พ.ย. 60	2	919,633.50	10 ม.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
			470,034.90	21 พ.ย. 60	3	470,034.90	14 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
			831,076.20	21 พ.ย. 60	4	831,076.20	21 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
33	วชิรธรรมสถิต	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	419,900.00	21 ธ.ค. 60	1	419,900.00	4 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
34	ห่านโพธิ์พิทยาคม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	458,000.00	20 พ.ย. 60	1	458,000.00	19 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
35	หารเทารังสีประชาสรรค์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	407,880.00	21 ธ.ค. 60	1	407,880.00	2 ม.ค. 61		เบิกแล้ว 30 ม.ค. 61
			611,820.00	21 ธ.ค. 60	2	611,820.00	15 ม.ค. 61		เบิกแล้ว 30 ม.ค. 61
			441,870.00	21 ธ.ค. 60	3	441,870.00	30 ม.ค. 61		เบิกแล้ว 21 ก.พ. 61
			509,850.00	21 ธ.ค. 60	4	509,850.00	15 ก.พ. 61		เบิกแล้ว 6 มี.ค. 61
			543,840.00	21 ธ.ค. 60	5	543,840.00	5 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
			883,740.00	21 ธ.ค. 60	6	883,740.00	30 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
36	อุดมวิทยายน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	2,711,000.00	21 พ.ย. 60	1	2,711,000.00	19 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
รวม			46,597,976.00						

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2560) ที่ยังไม่ส่งเบิก

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า10 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ที่	โรงเรียน	ชื่อรายการ	ก่อนนี้ PO	เริ่มสัญญา	งวดที่	จำนวนเงิน/งวด	กำหนดส่งมอบ	คาดว่าจะเบิกได้ในวันเดือนปี	หมายเหตุ
1	เขापังไกร	ครุภัณฑ์ งบอุทกภัย ปี 2560	2,118,900.00	29 ธ.ค. 60	1	2,118,900.00	15 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
2	นพคุณประชาสรรค์	ครุภัณฑ์ งบอุทกภัย ปี 2560	387,800.00	11 ม.ค. 61	1	387,800.00	12 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
3	แหลมราษฎร์บำรุง	อุปกรณ์วิชาการเกษตร	154,000.00	24 ม.ค. 61	1	154,000.00	23 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
		ครุภัณฑ์ งบอุทกภัย ปี 2560	381,080.00	26 ม.ค. 61	1	381,080.00	25 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
4	หารเทพารังสีประชาสรรค์	ครุภัณฑ์ งบอุทกภัย ปี 2560	308,000.00	27 ธ.ค. 60	1	308,000.00	25 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
รวม			3,349,780.00						

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ยังไม่ส่งเบิก

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า10 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ที่	รหัสงบประมาณ	โรงเรียน	ชื่อรายการ	สัญญา/ก้อนนี้ PO	เริ่มสัญญา	งวดที่	จำนวนเงิน/งวด	กำหนดส่งมอบ	คาดว่าจะเบิกได้ในวันเดือนปี	หมายเหตุ
1	2000434003410157	ชะอวด	ตัวมนักเรียนหญิง6ที่/49	402,170.00	25 ธ.ค. 60	1	160,868.00	7 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
					25 ธ.ค. 60	2	241,302.00	24 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
2	2000434003410809	ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์	ตัวมนักเรียนชาย4ที่/49	378,000.00	19 ธ.ค. 60	1	151,200.00	3 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
					4 ก.พ. 61	2	226,800.00	20 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
3	2000434003410472	สตรีพัทลุง	ตัวมนักเรียนชาย6ที่/49	600,000.00	22 ธ.ค. 60	1	240,000.00	7 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
					8 ก.พ. 61	2	360,000.00	24 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
4	2000434003410802	กงหราพิชากร	โรงอาหาร260ที่นั่ง	3,098,000.00	26 ธ.ค. 60	1	464,700.00	13 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
					14 ก.พ. 61	2	464,700.00	30 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
					31 มี.ค. 61	3	619,600.00	7 พ.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
					8 พ.ค. 61	4	619,600.00	28 มิ.ย. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
					29 มิ.ย. 61	5	464,700.00	15 ส.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
					16 ส.ค. 61	6	464,700.00	14 ก.ย. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
5	2000434003410473	ปากพะยูนพิทยาคาร	ตัวมนักเรียนหญิง4ที่/49	383,900.00	18 ธ.ค. 60	1	383,900.00	1 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
รวม				4,862,070.00			4,862,070.00			

บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 **ที่ยังไม่ส่งเบิก**

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า10 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ที่	รหัสงบประมาณ	โรงเรียน	ชื่อรายการ	สัญญา/ก้อนนี้ PO	เริ่มสัญญา	งวดที่	จำนวนเงิน/งวด	กำหนดส่งมอบ	คาดว่าจะเบิกได้ในวันเดือนปี	หมายเหตุ
1	2000434003410783	ขอนแก่นประชาสรรค์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	896,600.00	20 ธ.ค. 60	1	896,600.00	19 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
2	2000434003410559	เขาค้อพิไร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	482,500.00	20 ธ.ค. 60	1	482,500.00	20 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
3	2000434003410698	คลองรัฐราษฎร์อุทิศ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	451,000.00	18 ธ.ค. 60	1	451,000.00	18 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
4	2000434003410781	เฉลิมราชประชาอุทิศ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,420,000.00	26 ธ.ค. 60	1	568,000.00	26 ม.ค. 61		ส่งเบิกแล้ว/รอเบิก งวดที่ 1
					26 ธ.ค. 60	2	852,000.00	15 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
5	2000434003410696	ช้างกลางประชานุกูล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	755,000.00	25 ม.ค. 61	1	755,000.00	26 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
6	2000434003410056	ทางพูนวิทยาการ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,600,000.00	21 ธ.ค. 60	1	480,000.00	19 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
					20 ก.พ. 61	2	1,120,000.00	21 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
7	2000434003410699	ท่านครภูวนะโรภาสอุทิศ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	800,000.00	26 ธ.ค. 60	1	800,000.00	24 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
8	2000434003410563	นพคุณประชาสรรค์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	860,000.00	19 ธ.ค. 60	1	860,000.00	19 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
9	2000434003410201	ปากพูน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	590,000.00	29 ธ.ค. 60	1	590,000.00	29 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
10	2000434003410782	พระพรหมพิทยาสรรค์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	730,000.00	26 ธ.ค. 60	1	730,000.00	9 เม.ย. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
11	2000434003410697	มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	593,700.00	14 ธ.ค. 60	1	593,700.00	13 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
12	2000434003410055	โยธินบำรุง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	509,600.00	11 มี.ค. 61	2	509,600.00	12 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
13	2000434003410924	สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,227,880.00	25 ธ.ค. 60	1	1,227,880.00	26 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
14	2000434003410785	กงหราพิชากร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	230,100.00	25 ธ.ค. 60	1	230,100.00	27 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
15	2000434003410058	เขาสัสน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	599,999.00	18 ธ.ค. 60	1	599,999.00	28 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
16	2000434003410616	คอนศาลานาวิทยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000.00	8 ธ.ค. 60	1	500,000.00	6 เม.ย. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด
17	2000434003410561	นิคมควนขนุนวิทยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,147,000.00	19 ธ.ค. 60	1	573,500.00	28 ม.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
					29 ม.ค. 61	2	573,500.00	9 มี.ค. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายภายในกำหนด

ที่	รหัสงบประมาณ	โรงเรียน	ชื่อรายการ	สัญญา/ก้อนนี้ PO	เริ่มสัญญา	งวดที่	จำนวนเงิน/งวด	กำหนดส่งมอบ	คาดว่าจะเบิกได้ในวันเดือนปี	หมายเหตุ
18	2000434003410925	ประภัสสรรังสิต	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	428,000.00	26 ธ.ค. 60	1	428,000.00	9 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
19	2000434003410264	พัทลุงพิทยาคม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	435,000.00	20 ธ.ค. 60	1	435,000.00	18 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
20	2000434003410057	วชิรธรรมสถิต	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	218,500.00	18 ธ.ค. 60	1	218,500.00	1 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
21	2000434003410787	หารเทารังสีประชาสรรค์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น	614,500.00	21 ธ.ค. 60	1	614,500.00	19 ก.พ. 61		เร่งรัดเบิกจ่ายโดยด่วน
รวม				15,089,379.00			15,089,379.00			